



Број: 404-65/2019
13.08.2020. године
КОСЈЕРИЋ

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), председник општине Косјерић, као наручилац, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „САНАЦИЈА ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА ЗГРАДЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОСЈЕРИЋ“
број: 404-65/2019 од 20.09.2019. године

Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци грађевинских радова на реализацији пројекта „Санација термичког омотача зграде Општинске управе Косјерић“, број: 404-65/2019 закључен дана 20.09.2019. године, тако што се мења члан 3. став 1. Уговора, и цена увећава за допунску понуду од 07.08.2020. године за извођење радова који нису обухваћени Уговором, те члан 3. став 1. сада гласи:

„Уговорне стране утврђују да цена свих радова, који су предмет овог Уговора, износи 4.803.344,40 динара, без ПДВ-а, односно, 5.764.013,28 динара, са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број: 370 од 24.06.2019. године и допунске понуде од 07.08.2020. године.“

Мења се члан 4. став 1. Уговора тако што се поред усвојене понуде додаје и допунска понуда од 07.08.2020. године за извођење радова који нису обухваћени Уговором, те члан 4. сада гласи:

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по привременим и испостављеној окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде број: 370 од 24.06.2019. године и допунске понуде од 07.08.2020. године и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране Надзорног органа с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.“

Такође, мења се члан 23. Уговора тако што се у саставни део Уговора додаје и допунска понуда од 07.08.2020. године за извођење радова, који нису обухваћени Уговором, те члан 23. сада гласи:

„Прилози и саставни делови овог Уговора су:

- техничка документација
- понуда Извођача радова број: 370 од 24.06.2019. године и
- допунска понуда од 07.08.2020. године.“

У преосталом делу одребе Уговора остају непромењене.

Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове Одлуке су радови на реализацији пројекта „Санација термичког омотача зграде Општинске управе Косјерић“, ознака из општег речника набавке: 45443000 - фасадни радови, 45421132 - уградња прозора и 454311000 - постављање подних плочица.

Првобитна вредност Уговора износи 4.575.744,40 динара, без ПДВ-а.

Измењена вредност Уговора је 4.803.344,40 динара, без ПДВ-а.

Разлог за измену уговора је Захтев извођача радова од 07.08.2020. године, којим извођач, у складу са чланом 15. Уговора број: 404-65/2019 од 20.09.2019. године, захтева повећање уговорене цене, из следећих разлога:

Разлог за измену уговора је Захтев извођача радова од 07.08.2020. године, којим извођач, у складу са чланом 15. Уговора број: 404-65/2019 од 20.09.2019. године, захтева повећање уговорене цене, због вишка радова, а из следећих разлога:

1. Позиција 2.2 - Обрада темељних сокли кулиром. Подлогу претходно припремити, евентуална оштећења закрпити тако да подлога буде равна пре наношења кулира. Обрачун по m^2 изведеног кулира – мерењем на лицу места је утврђено да уместо $90,00m^2$ (дефинисано тендерском документацијом), неопходно је обрадити $155,00m^2$, што је $65,00m^2$ више него што је дефинисано Уговором. Уговорена јединична цена позиције је $1.100,00$ динара/ m^2 . Износ вишка радова је $71.500,00$ динара, без ПДВ-а.

2. Позиција 2.3 - Постављање солбанка прозора од ливеног алуминијума, развијене ширине од $20,00cm$, дебљине $2,00mm$. Стране солбанке према зиду и штоку прозора подићи у вис до $25mm$ и у шток прозора учврстити шрафљењем и силиконирањем. Обрачун по m^1 уграђених солбанки. – утврђено је да има $34,00m$ више него што је дефинисано Уговором. Уговорена јединична цена позиције је $1.650,00$ динара/ m . Износ вишка радова је $56.100,00$ динара, без ПДВ-а.

3. Позиција 5.2 - Малтерисање оштећене фасаде продужним малтером $1:3:9$. У цену урачунати скидање оштећеног малтера. Обрачун по m^2 . – Мерењем је утврђено да има $100,00m^2$ више него што је дефинисано Уговором. Уговорена јединична цена позиције је $1.000,00$ динара/ m^2 . Износ вишка радова је $100.000,00$ динара, без ПДВ-а.

Укупан износ вишка радова је $227.600,00$ динара, без ПДВ-а.

Након разматрања достављеног захтева наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се стекли услови из члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац може након закључења уговора, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора. С обзиром на то да су у конкретном случају вишкови радова уговорени, ограничење из члана 115. став 1. Закона односи се и на вишкове радова, тако да је износ од $227.600,00$ динара, без ПДВ-а, колико износи вредност вишкова радова, у односу на $4.575.744,40$ динара, без ПДВ-а, колико износи уговорена вредност радова, у границама прописаног ограничења.

Анекс Уговора о јавној набавци радова на реализацији пројекта „Санација термичког омотача зграде Општинске управе Косјерић“, припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове Одлуке.

Ову Одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року Извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

