



Република Србија
Општина Косјерић

Олге Грбић 10
31260 Косјерић
☐ +381 (0) 31 78 14 60
e-mail: predsednik@kosjeric.rs

Број: 404-27/2018
02.07.2018. године
КОСЈЕРИЋ

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), председник општине Косјерић, као наручилац, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА: „УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ КРОЗ
УРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКОГ ЦЕНТРА У КОСЈЕРИЋУ

број: 404-27/2018 од 22.05.2018. године

Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци грађевинских радова на реализацији пројекта: „Унапређење туристичке понуде кроз уређење туристичко спортског центра у Косјерићу“, број: 404-27/2018 закључен дана 22.05.2018. године, у делу који се односи на измену рока из члана 5. став 1, тако да се извођачу радова, који је био обавезан да уговорене радове, изведе у року од 30 (тридесет) радних дана, рачунајући од дана увођења у посао, дозволи продужење уговореног рока у трајању од 15 (петнаест) радних дана, тако да члан 5. став 1. сада гласи:

„Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 45 (четрдест пет) радних дана рачунајући од дана увођења у посао.

На основу члана 11. основног уговора, Извођач радова је дужан да продужи важност банкарске гаранције за добро извршење посла која је са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла се издаје у висини од 10% и са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

На основу члана 12. став 3. основног уговора, Извођач радова је дужан да достави полису осигурања (осигурања објекта у изградњи) са важношћу за цео период извођења радова, као и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова.

У преосталом делу одребе Уговора остају непромењене.

Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове Одлуке су радови на реализацији пројекта: „Унапређење туристичке понуде кроз уређење туристичко спортског центра у Косјерићу“, ознака из општег речника набавке: 45454000-радови на реконструкцији.

Првобитни рок за извођење радова је био 30 (тридесет) радних дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Измењени рок за извођење радова је 45 (четрдест пет) радних дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Разлог за измену уговора је Захтев извођача радова од 29.06.2018. године, којим извођач, у складу са чланом 6. Уговора број: 404-27/2018 од 22.05.2018. године, захтева продужетак уговореног рока за извођење радова, из следећих разлога: од почетка извођења радова 10 дана је било кишно време, најављује се киша и следећих дана, вађено је 280 m² плочица из пода безена уместо предвиђених 200 m², добар део трибине је требало поправити, па тек онда поставити седишта, што није било у тендеру, а што је

евидентирано у грађевинском дневнику и потврђено од стране стручног надзора, а са чиме се сагласио и председник општине, као одговорно лице наручиоца.

Разматрајући достављени захтев извођача радова, дозвољено је продужење уговореног рока у трајању од 15 (петнаест) радних дана.

Након разматрања достављеног захтева наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци.

Основ за измену Уговора су члан 115. став 2. Закона о јавним набавкама, као и члан 22. Уговора о јавној набавци радова на реализацији пројекта: „Унапређење туристичке понуде кроз уређење туристичко спортског центра у Косјерићу“, којим је предвиђено да се на питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Анекс Уговора о јавној набавци радова на реализацији пројекта: „Унапређење туристичке понуде кроз уређење туристичко спортског центра у Косјерићу“, припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове Одлуке.

Ову Одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року Извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.



ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,

Жарко Бокић

Жарко Бокић

Жарко Бокић